

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проект)/об исполнении инвестиционной программы (проект)\*  
на 2016 год  
АО "Интергаз Центральная Азия"  
на услуги по транспортировке газа

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге


№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге		Собственные средства						Земельные средства						Бюджетные средства		Перегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонен	причины отклонения	план	факт	план	факт				
1	Управление магистрального газопровода "Актобе" - МП "Бухаря - Урал"		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					2 583 021	8 758 459	1 634 422	1 632 473	-1 949								948 598	7 125 986				
1	Установка байпасных регулируемых входов Ду159 Ру64 на шарах вранах №6,6в цеху "А" КС-10 Аральского ЛПУ	монтаж	2	2	6 572	3 500	4 170	2 221	-1 949	за счет экономии на материалах							2 402	1 279				
2	Замена врана №1 Ду-700 ГПА-Н-6,3 ст.№2 КС-12 Павлодарского ЛПУ.	монтаж	1	1	1 673	5 931	1 062	1 062	0								612	4 869				
3	Замена врана №2 ГПА-№2 КС-12 Павлодарского ЛПУ.	монтаж	1	1	1 673	2 066	1 062	1 062	0								612	1 004				
4	Капитальный ремонт на участке 933-1035 км 2-й нитки магистрального газопровода "Бухаря-Урал" с частичной заменой трубы и проведением пневмоиспытания	км	102	102	1 004 702	2 462 600	632 962	632 962	0								371 740	1 829 638				
5	Капитальный ремонт на участке 1036-1140 км 2-й нитки магистрального газопровода "Бухаря-Урал" с частичной заменой трубы и проведением пневмоиспытания	км	104	104	818 720	2 488 451	519 487	519 487	0								299 234	1 968 964				
6	Капитальный ремонт на участке 1142-1246,5 км 2-й нитки магистрального газопровода "Бухаря-Урал" с частичной заменой трубы и проведением пневмоиспытания	км	105	105	749 680	3 795 912	475 680	475 680	0								274 000	3 320 232				
	Управление магистрального газопровода Алматы - МП "БГР - ТБА"				802 489	1 675 809	802 489	802 489	0								0	873 320				



19	Замена узла подготовки газа для собственных нужд на ШГТУ-1С6 на Газораспределительная станция- Меркс.	замена	1	1	106	317	64	64	0										41	253
20	Замена узла подготовки газа для собственных нужд на ШГТУ-1С6 на Газораспределительной станции - Нововоскресеновка.	замена	1	1	157	317	96	96	0										61	221
	Управление магистрального газопровода "Шымкент" - МГ "БТР- ТРА"				1 715 784	5 098 041	935 416	935 392	-24										780 368	4 162 649
21	Строительство Газораспределительной станции и газопровода отвода до села Шан Южно-Кавказской области	прс	1	1	1 715 530	5 097 832	935 279	935 279	0										780 251	4 162 553
22	Капитальный ремонт Устройства распределительной катодной защиты высоковольтного типа (УКЗВ) с заменой трансформатора ОМП-10/10 в количестве 1 шт. на участке 585 км магистрального газопровода "Кзыл-Шымкент".	работа	1	1	254	209	137	113	-24	за счет экономии на материалах								117	96	
ВСЕГО на 2016 год:					12 751 277	32 101 631	8 038 817	8 036 843	-1 974									4 712 460	24 064 788	

И.о. генерального директора

Мамутова А.Е.




Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
на 2016 год  
АО "Интергаз Центральная Азия"  
на услугу по хранению газа

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства					Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Подразное хранение газа "Бозой"					5 852 444	5 158 400	5 852 444	5 158 400											
1	Бурение и обустройство 36-ти эксплуатационных скважин-дублеров участка Жаманконулак ЦХГ «Бозой»	скважина	26	26	5 852 444	5 158 400	5 852 444	5 158 400	- 694 044										
ВСЕГО на 2016 год:					5 852 444	5 158 400	5 852 444	5 158 400											

И.о. генерального директора

Мамутова А.Е.

Продолжение Приложения №4 к Правилам  
утверждения инвестиционных программ  
(проектов) субъекта естественной  
монополии, их корректировки,  
а также проведения анализа  
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	1,50%	1,50%	100%	плановый показатель достигнут
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	0,08%	0,08%	100%	плановый показатель достигнут
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,05%	0,05%	100%	плановый показатель достигнут
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	2,00%	2,00%	100%	плановый показатель достигнут

И.о. генерального директора

Мамутова А.Е.