

**Отчет исполнения за 1 квартал 2021 года утвержденных инвестиционных программ акционерного общества «Интергаз Центральная Азия»
на услуги по транспортировке товарного газа по магистральным трубопроводам и хранение газа в ПХГ на 2016-2021 годы**

| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Единица измерения | Количество | Утверждено | | | | Факт | | Примечание |
|--|--|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | Сумма инвестиций, тыс.тенге | Источник инвестиций, тыс.тенге | | | Количество | 1 квартал | |
| | | | | | собственные | заемные | Бюджетные средства | | | |
| 1. Транспортировка газа | | | | 54 633 415 | 39 635 266 | 0 | 0 | 14 998 150 | | |
| Проект инвестиционной программы на 2021 год | | | | | | | | | | |
| | Управление МГ "Актау" | | | 1 471 129 | 970 945 | | | 500 184 | 0 | |
| | МГ "Средняя Азия - Центр" | | | 1 471 129 | 970 945 | | | 500 184 | 0 | |
| 50 | Переизоляция магистрального газопровода "Средняя Азия - Центр-5" на участке 420-441 км, L=21 км с выборочной заменой труб L=6,3 км | км переизоляции | 21 | 1 471 129 | 970 945 | | | 500 184 | 0 | |
| | Управление МГ "Шымкент" - МГ "БГР - ТБА" | | | 5 262 664 | 2 853 633 | | | 2 409 031 | 0 | |
| 51 | Переизоляция участка магистрального газопровода "Бухарский газоносный район - Ташкент Бишкек Алматы" 424-463 км 1 нитки DN1020мм с частичной заменой дефектных труб протяженностью 11,7 км | км переизоляции | 39 | 5 262 664 | 2 853 633 | | | 2 409 031 | 0 | |
| | ВСЕГО на 2021 год: | | | 6 733 793 | 3 824 578 | | | 2 909 215 | 0 | |
| Проект инвестиционной программы на 2021 год | | | | | | | | | | |
| | Подземное хранилище газа "Бозой" | | | 9 093 879 | 1 224 705 | 7 869 174 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Строительство Сборного пункта (СП)-1 Жаксыкюяулак | сборный пункт | 1 | 4 125 871 | | 4 125 871 | | | | В 2020 году работы выполнены в полном объеме . |
| 14 | Реконструкция сборного пункта СП-3 участка Жаманкюяулак ПХГ «Бозой» | сборный пункт | 1 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| 15 | Реконструкция сборного пункта СП-5 участка Жаманкюяулак ПХГ «Бозой» | сборный пункт | 1 | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | | |
| 16 | Строительство сборного пункта СП-6 участка Жаксыкюяулак ПХГ «Бозой» | сборный пункт | 1 | 2 568 008 | 1 224 705 | 1 343 303 | | | | |
| | ВСЕГО на 2021 год: | | | 9 093 879 | 1 224 705 | 7 869 174 | 0 | 0 | 0 | |